BAUSTELLENPROTOKOLL + ENTSCHEIDUNGSHILFE · PARKETT

Drei Geschäftsfelder – Baustellen- und Entscheidungscheck

Zum bwd-Beitrag: „Neue Geschäftsfelder für Parkettleger: 3 Techniken aus der Praxis“ · 4. November 2026
boden-wand-decke.de

Zur Website

SEITE 1 Baustellenprotokoll Sichtspachtelboden

Baustelle	Kunde	Datum	Raum / Fläche in m²

A Vor der Ausführung

☐ Handmuster / Musterfläche vom Kunden freigegeben am _____ Unterschrift _____

☐ Kunde schriftlich informiert: Unikat, Abweichungen vom Handmuster möglich

☐ **Untergrund:** ☐ gespachtelter Estrich ☐ PVC ☐ Linoleum ☐ Fliesen (Fugen vorgespachtelt ☐)
Bewegliche Untergründe wie Mosaikparkett: nicht geeignet

☐ Ebenheit geprüft nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 – Messwert _____

☐ Kalkulation deckt ein zweites Ausführen (Schleifen + Neubeschichtung) ab

☐ Zwei Mann eingeplant (einer rührt und zieht auf, einer glättet)

☐ Zahnspachtel S1: pro Gebinde eine frische, bei rauem Untergrund öfter

B Ausführung

Grundierung „Style Prep“ aufgetragen um _____ Uhr
frühestens weiterarbeiten ab _____ Uhr (mindestens zwei Stunden)

☐ Fläche gegen Betreten anderer Gewerke gesperrt

Gebinde-Protokoll

Gebinde-Nr.	Farbadditiv	Raum	Angerührt um (Verarbeitungszeit etwa 40 Minuten)

☐ Angesteiftes Material nicht wieder aufgerührt

☐ Schliff Korn 120 mit Einscheibenmaschine · ☐ „Style Base“

Lacksystem: ☐ 2K R9 (1 Schicht) ☐ hochbeständig (2 Schichten) ☐ 1K nachwachsende Rohstoffe (2 Schichten)

C Abnahme

Fläche vom Kunden abgenommen am _____ Unterschrift _____

☐ Bedenken schriftlich angemeldet (Datum _____) ☐ Zustand mit Fotos dokumentiert

Alle Angaben nach den Workshops des 9. Parkettforums Baden-Württemberg; Herstellerangaben und Normstand im Einzelfall prüfen. © bwd boden wand decke / Holzmann Medien

ENTSCHEIDUNGSPFAD Hohlstelle unter verklebtem Parkett – Injektion ja oder nein?

1 Ursache geklärt?

- ☐ ja (Bauteilöffnung durch Sachverständigen am _____)
- ☐ nein → **erst klären**

2 Ursache:

- ☐ Fehlverklebung (fehlende Benetzung / zu wenig Klebstoff / Unebenheit) → **Injektion möglich**
- ☐ Estrichablösung → **keine Injektion**
- ☐ zersetzter Klebstoff → **keine Injektion**

3 Umfang:

- ☐ kleine Stelle → **Handspritze, 1,5-Millimeter-Bohrer**
- ☐ große Fläche → **0,5-Millimeter-Verfahren** (eigenes Gerät 6.000 bis 8.000 Euro oder Dienstleister – derzeit drei Betriebe in Deutschland)

4

- ☐ Kunde informiert: keine Erfolgsgarantie
- ☐ Decklagenablösung: über Nacht beschweren eingeplant

AUFTRAGSCHECK Treppenauftrag mit 3D-Scan

- ☐ Fotos + Stufenanzahl an Aufwärts für Angebot
- ☐ Freigabe → Scan-Termin (rund 30 Minuten vor Ort)
- ☐ Parkett / Vinyl bereitgestellt, Abholung über Sammelstelle bei Tübingen
- ☐ Lieferzeit etwa sechs Wochen (Express zwei Wochen gegen Aufpreis) im Bauzeitenplan
- ☐ **Montage:** ☐ Aufwärts ☐ eigener Betrieb · vollflächige Verklebung statt Montageschaum
- ☐ Baustellenadresse für spätere Nachfertigung dokumentiert

Mehr Praxiswissen für Ihren Betrieb

Weitere Arbeitshilfen, Fachrechner und Schadensfälle auf **boden-wand-decke.de**. Den kostenlosen bwd-Newsletter abonnieren: QR-Code scannen.

Alle Angaben nach den Workshops des 9. Parkettforums Baden-Württemberg; Herstellerangaben und Normstand im Einzelfall prüfen. © bwd boden wand decke / Holzmann Medien